



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE
PROGRAMA ESTATAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2025
31 DE MARZO DE 2025
RESUMEN



MODALIDAD DE INVERSIÓN	POR PROGRAMA			ESTRUCTURA FINANCIERA				FORMALIZADO	CONTRATADO	EJERCIDO	% AVANCES	
	AGUA POTABLE	ALCANT Y SANEAM	OTROS	TOTAL	FEDERAL	BONO SOSTENIBLE	GIC				FÍS	FIN.
PRODDER 2024												
PRODDER 2024	6,374,924	0	0	6,374,924	3,187,462	0	3,187,462	6,374,924	6,374,924	5,606,580	82%	88%
TOTAL PRODDER:	6,374,924	0	0	6,374,924	3,187,462	0	3,187,462	6,374,924	6,374,924	5,606,580	82%	88%
BONO SOSTENIBLE												
BONO SOSTENIBLE	93,619,175	0	0	93,619,175	0	93,619,175	0	93,619,175	93,619,175	18,260,372	41%	20%
TOTAL BONO SOSTENIBLE	93,619,175	0	0	93,619,175	0	93,619,175	0	93,619,175	93,619,175	18,260,372	41%	20%
Recursos Propios:												
Recursos Propios 2024-2025	35,135,831	11,660,053	6,044,793	46,140,677	0	0	46,140,677	46,140,677	42,534,409	5,992,896	69%	61%
TOTAL RECURSOS PROPIOS 24-25:	35,135,831	11,660,053	6,044,793	46,140,677	0	0	46,140,677	46,140,677	42,534,409	5,992,896	69%	13%
TOTAL	135,129,930	11,660,053	6,044,793	146,134,776	3,187,462	93,619,175	49,328,139	146,134,776	142,528,509	29,859,849	51%	20%


MANUEL ALEJANDRO CASTRO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
PRODDER 2024
31 DE MARZO DE 2025



MODALIDAD DE INVERSIÓN	TOTAL CONTRATADO	REFERENDO 2025	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024			FORMALIZADO	INVERSION CONTRATADA		INVERSION EJERCIDA		DATOS DEL CONTRATO		FE CHAS		METAS		POBLACION BENEFICIADA	% AVANCES		
			TOTAL	FEDERAL	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2024	ESTIMADA	PAGADA	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	INICIO	TERMINO	CANTIDAD	UNIDAD		FÍS	FIN.	
PRODDER 2024																				
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PLANTA POTABILIZADORA LA NOPALERA A TANQUE 101 (QUINTA ETAPA) DEL KM 1+489.72 AL 1+957.34 EN EL MUNICIPIO DE TECATE B.C. , LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 468 M DE TUBERÍA PVC CLASE 235 (DR-18) DE 12" (305 MM) DE DIÁMETRO.	5,923,834	1,777,150	4,146,684.00	2,073,342.00	2,073,342.00	4,146,684	5,923,834	4,146,684	4,518,309	4,518,309	PRODDER-CESPTE-2024-011-OP-1P	CONSTRUCTOR MK VECTOR S. DE R.L. DE C.V.	28-OCT-2024	04-ABR-2025	468	METROS	60,867	88%	109%	
SUMINISTRO DE REDUCTORAS DE PRESIÓN DE LÍNEA NOP-101 Y SUMINISTRO DE REDUCTORA DE PRESIÓN JUÁREZ. EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO PARA EL MEJORAMIENTO EFICIENTE DEL SISTEMA HIDRÁULICO CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN REDUCTORA EN EL BLVD. UNIVERSIDAD PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 12" DE DIÁMETRO NOPALERA A TANQUE 101 Y UNA ESTACIÓN REDUCTORA EN LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN PARA LA LÍNEA DE 6" DE DIÁMETRO NOPALERA - TANQUE JUÁREZ.	2,568,100	770,430	1,797,670.00	898,835.00	898,835.00	1,797,670	2,568,100	1,797,670	512,591	512,591	PRODDER-CESPTE-2024-013-OP-1P	URBANIZADORA AZARI S. DE R.L. DE C.V.	28-OCT-2024	17-MAR-2025	1	LOTE	76,011	75%	29%	
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE CUCHUNA AL TANQUE ESCORIAL, EN EL KM 4+470 AL KM 4+520, EN LA COLONIA EL ESCORIAL, TECATE, B. C.; LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE 50 MTS TUBERÍA DE ACERO Y PLACA BASE Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EPÓXIDO.	615,100	184,530	430,570.00	215,285.00	215,285.00	430,570	615,100	430,570	575,680	575,680	PRODDER-CESPTE-2024-012-OP-1P	URBANIZADORA UXMAL S.A. DE C.V.	28-OCT-2024	14-FEB-2025	50	METROS	3,142	60%	134%	
SUBTOTAL PRODDER 2024:			6,374,924.00	3,187,462.00	3,187,462.00	6,374,924.00	9,107,033.79	6,374,924.00	5,606,580.41	5,606,580.41								82%	88%	
TOTAL DEL PROGRAMA :			6,374,924	3,187,462	3,187,462	6,374,924	9,107,034	6,374,924	5,606,580	5,606,580								82%	25%	



PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS (ADMINISTRACION DIRECTA) 2024

[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS 2024
31 DE MARZO DE 2025



MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN APROBADA		FORMALIZADO	INVERSIÓN CONTRATADA		INVERSIÓN EJERCIDA		DATOS DEL CONTRATO		FECHAS		METAS		POBLACION BENEFICIADA	% AVANCES		COMENTARIOS	REFRENDO Y/O DEVOLUCIONES	OBSERVACIONES
	TOTAL	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2024	ESTIMADA	PAGADA	Nº DE CONTRATO	CONTRATISTA	INICIO	TERMINO	CANTIDAD	UNIDAD		FIS	FIN.			
PROGRAMA 2024																			
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA LA NOPALERA, CON CAPACIDAD DE 175 LTS EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.	7,280,142	7,280,142	7,280,142	14,363,343	7,280,142	2,360,606	2,350,606	RP-CESPTE-BC-2024-001-OP-AP	ACASC S.C.	26/ENERO/2024	15/MARZO/2027	1	LOTE	60,887	64%	64%			
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VISTAS DEL VALLE, DE LA LOCALIDAD TECATE, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C., LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 913 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SDR-35 DE 8" (305 MM) DE DIÁMETRO, LA CONSTRUCCIÓN DE 18 POZOS DE VISITA Y 121 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	3,996,035	3,996,035	3,996,035	5,311,629	3,996,035	1,405,218	1,403,218	RP-CESPTE-BC-2024-012-OP-AP	MENTAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE CV.	02-DIC-2024	31-MAR-2025	913	M	424	74%	74%			
CONSTRUCCION DE NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS EN LA PTAR CERESO	6,130,071	6,130,071	6,130,071	8,380,071	6,130,071	4,240,898	4,240,898	RP-CESPTE-BC-2024-015-OP-AP	INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE CV.	02-12-2024	30-04-2025	1	LOTE	4,680	51%	51%			
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SILVESTRE FLORES, COLONIA LA BONDAD, DE LA LOCALIDAD TECATE, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C., LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 153 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SDR-35 DE 8" (305 MM) DE DIÁMETRO, LA CONSTRUCCIÓN DE 4 POZOS DE VISITA Y 7 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	678,264	678,264	678,264	1,121,800	678,264	458,141	458,141	RP-CESPTE-BC-2024-018-OP-AP	EL INFRAESTRUCTURA S.A DE CV.	02-12-2024	30-01-2025	153	M	37	98%	98%			
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALCATRADES, FRACC. EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 405 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SDR-35 DE 8" (305 MM) DE DIÁMETRO, LA CONSTRUCCIÓN DE 15 POZOS DE VISITA Y 13 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	855,682	855,682	855,682	1,780,154	855,682	511,173	511,173	RP-CESPTE-BC-2024-014-OP-AP	CONSTRUCCIONES COVARRI S.A DE CV.	02-12-2024	01-03-2025	405	M	137	78%	78%			
PROYECTO EJECUTIVO EN PTAR TECATE	5,344,793	5,344,793	5,344,793	8,450,321	5,344,793	3,622,651	3,622,651	RP-CESPTE-BC-2024-006-OP-AP	MIRANDA ARANA VELASCO S.C.	08-07-2024	08-11-2024	1	LOTE	60,887	43%	43%			
CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO CON CAPACIDAD DE 3119 M3, LOCALIDAD EN LA COLONIA JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE TECATE B.C.	15,832,099	15,832,099	15,832,099	22,617,284	15,832,099	13,078,766	13,078,766	RP-CESPTE-BC-2024-010-OP-AP	CONTA T CONSTRUCCIONES DE AL DE CV.	23-09-2024	31-03-2025	350	LP5	60,887	81%	81%			
REPOSICION DE TUBERIA ZONA PASO DEL AGUILA EN NODO DE ACCESO A AUTOPISTA DE CUOTA No. 2D DEL KM 139+249.21 AL KM 139+340 DE LA CARRETERA LIBRE FEDERAL No.2 MEXICALI-TIJUANA EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.	2,081,180	2,081,180	2,061,072	2,061,072	2,061,072	1,870,741	1,870,741	RP-CESPTE-BC-2024-016-OP-AP	HUBERTO FALACOS	28/10/2024	24/01/2025	104	M	459	91%	91%			
REPARACION DE CARPETA EN AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	356,251	356,251	356,251	356,251	356,251	356,251	356,251	RP-CESPTE-BC-2024-014-OP-AD	CONSTRUCCIONES COVARRI S.A DE CV.	28/10/2024	24/01/2025	104	M	459	100%	100%			
SUBTOTAL PROGRAMA 2024:		42,554,517	42,554,517	42,534,409	64,441,924	42,534,409	27,918,625	27,918,625											
TOTAL DEL PROGRAMA 2024 (RP + ADM):		46,160,785	46,160,785	46,140,677	64,441,924	42,534,409	27,918,625	27,918,625							69%	61%			

[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE
PROGRAMA BONO SOSTENIBLE
BONO SOSTENIBLE
31 DE MARZO DE 2025



MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024				FORMALIZADO 2024	INVERSIÓN CONTRATADA		INVERSIÓN EJERCIDA		DATOS DEL CONTRATO		FECHAS		METAS		POBLACION BENEFICIADA	% AVANCES		COMENTARIOS	REFRENDO Y/O DEVOLUCIONES
	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2024	ESTIMADA	PAGADA	Nº DE CONTRATO	CONTRATISTA	INICIO	TERMINO	CANTIDAD	UNIDAD		FIS	FIN.		
BONO SOSTENIBLE 2023																				
10010066176 - AMPLIACION DE PLANTA DE POTABILIZADORA LA NOPALERA CON CAPACIDAD DE 175 Lts EN TECATE, B. C.	71,001,891	0	71,001,891	0	71,001,891	209,153,361	71,001,891	0	0	RP-CESPT-BC-02023-008-OP-LP	CONZA S.A. EN AGRUPACION CON ARANDA SISTEMAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.	19/DICIEMBRE/2023	09/JULIO/2025	1	LOTE	68,887	35%	0%	12 ESTIMACIONES PAGADAS	
BONO SOSTENIBLE 2024																				
10010067046 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO CON CAPACIDAD DE 3,119 M3 "JUÁREZ", LOCALIDAD EN LA COLONIA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE TECATE, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.	22,617,284	0	22,617,284	0	22,617,284	22,617,284	22,617,284	18,260,372	18,260,372	RP-CESPT-BC-2024-010-OP-LP	CONTA T CONSTRUCCION ES.S. DE R.L. DE C.V.	23/SEPTIEMBRE /2024	31/MARZO/2025	3,000	M3	68,887	60%	81%		
SUBTOTAL:	93,619,175	0	93,619,175	0	93,619,175	231,770,645	93,619,175	18,260,372	18,260,372								41%	20%		
TOTAL DEL PROGRAMA :	93,619,175	0	93,619,175	0	93,619,175	231,770,645	93,619,175	18,260,372	18,260,372								41%	20%		