

MODALIDAD DE INVERSIÓN	POR PROGRAMA			ESTRUCTURA FINANCIERA				FORMALIZADO	CONTRATADO	EJERCIDO	% AVANCES	
	AGUA POTABLE	ALCANT Y SANEAM	OTROS	TOTAL	FEDERAL	BONO SOSTENIBLE	GIC				FÍS	FIN.
PROAGUA 2025												
PROAGUA 2025	14,435,004	7,655,130	209,761	22,299,894	8,755,621	0	13,544,273	22,299,894	22,299,894	6,292,057	49%	28%
ACCIONES DESINFECCION DEL AGUA 2025	328,330	0	0	328,330	164,165	0	164,165	328,330	328,330	98,499	30%	30%
TOTAL PROAGUA 2025:	14,763,333	7,655,130	209,761	22,628,224	8,919,786	0	13,708,438	21,304,414	22,628,224	6,390,556	40%	29%
PRODDER												
PRODDER 2024	6,374,924	0	0	6,374,924	3,187,462	0	3,187,462	6,374,924	6,374,924	6,374,924	100%	100%
PRODDER 2025	0	8,583,484	0	8,583,484	4,291,742	0	4,291,742	8,583,484	0	0	0%	0%
TOTAL PRODDER 24-25:	6,374,924	8,583,484	0	14,958,408	7,479,204	0	7,479,204	14,958,408	6,374,924	6,374,924	50%	50%
PROSANEAR												
PROSANEAR 2025	0	0	10,659,637	10,659,637	6,392,273	0	4,267,364	10,659,637	10,659,637	0	0%	0%
TOTAL PROSANEAR 25:	0	0	10,659,637	10,659,637	6,392,273	0	4,267,364	10,659,637	10,659,637	0	0%	0%
BONO SOSTENIBLE												
BONO SOSTENIBLE	137,208,164	0	0	137,208,164	0	137,208,164	0	137,208,164	137,208,164	89,798,989	82%	65%
TOTAL BONO SOSTENIBLE	137,208,164	0	0	137,208,164	0	137,208,164	0	137,208,164	137,208,164	89,798,989	82%	65%
Recursos Propios:												
Recursos Propios 2024	2,417,323	5,529,981	34,587,105	42,534,409	0	0	42,534,409	42,534,409	42,534,409	35,908,593	97%	98%
Recursos Propios 2025	27,541,954	17,782,276.77	6,200,000	51,524,231	0	0	51,524,231	51,524,231	20,487,436	9,695,554	26%	32%
TOTAL RECUSOS PROPIOS 24-25:	29,959,277	23,312,258	40,787,105	94,058,640	0	0	94,058,640	94,058,640	63,021,845	45,604,147	62%	65%
TOTAL	188,305,699	39,550,872	40,996,866	268,853,436	16,398,990	137,208,164	115,246,282	267,529,627	229,233,157	148,168,615	47%	42%


MANUEL ALEJANDRO CASTRO LUNA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS 2025
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



PROGRAMA 2025	INVERSION APROBADA		FORMALIZADO	INVERSION CONTRATADA		INVERSION EJERCIDA		DATOS DEL CONTRATO		FECHAS		METAS		POBLACION BENEFICIADA	% AVANCES		COMENTARIOS	REFERENDO Y/O DEVOLUCIONES	OBSERVACIONES
	TOTAL	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2025	ESTIMADA	PAGADA	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	INICIO	TERMINO	CANTIDAD	UNIDAD		FIS	FIN			
PROGRAMA 2025																			
BACHEO 2025	4,200,000	4,200,000	4,200,000	3,993,880	3,993,880	3,855,863	3,855,863	RP-CESTE-BC-2025-001-CP-UP	CONSTRUCCIONES COVARE S.A. DE C.V.	04/02/2025	31/12/2025	2,000	M2	60,887	97%	97%			
RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PERICUE, COL. PARAISO.	562,196	562,196	562,196	0	0	0	0								0%	0%			
RED AGUA POTABLE EN CALLE 6TA. COL. SANTA FE.	1,299,126	1,299,126	1,299,126	0	0	0	0								0%	0%			
RED AGUA POTABLE CALLE 1ERO DE MAYO, COL. 1ERO DE MAYO	302,587	302,587	302,587	0	0	0	0								0%	0%			
RED ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON DE SERVICIO, FRACCIONAMIENTO PUEGO.	991,744	991,744	991,744	0	0	0	0								0%	0%			
RED DE AGUA POTABLE RANCHO BUGAMBILIAS, COL. EL MIRADOR	1,005,477	1,005,477	1,005,477	1,213,329	1,213,329	885,235	885,235	RP-CESTE-BC-2025-002-CP-UP	INGENIERIA ANUP MECANICAL TECNOLOGIAS S. DE R.L. DE C.V.	30/04/2025	28/09/2025	339	M	37	30%	30%			
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO RANCHO BUGAMBILIAS, COL. EL MIRADOR	1,228,337	1,228,337	1,228,337	1,135,757	1,135,757	588,871	588,871	RP-CESTE-BC-2025-003-CP-UP	INGENIERIA ANUP MECANICAL TECNOLOGIAS S. DE R.L. DE C.V.	30/04/2025	28/09/2025	375	M	37	30%	30%			
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE CUCHUMA AL TANQUE ESCORIAL, EN EL KM 4+563 AL KM 4+590, EN LA COLONIA EL ESCORIAL, LA OBRA CONSISTE EN UNA PERFORACIÓN DIRECCIONAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 22 METROS DE TUBERÍA DE ACERO DE 10" DE DIÁMETRO, ASTM GRADO A-53B DE 1/4" DE ESPESOR, PLACA BASE Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EPOXICO	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,698,463	2,698,463	1,378,058	1,378,058	RP-CESTE-BC-2025-008-CP-UP	DESARROLLOS INOVAN S. DE R.L. DE C.V.	28/07/2025	24/11/2025	22	M	3,142	30%	47%			
PROYECTO EJECUTIVO DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y CARCAMO DE RECIRCULACION PARA LA PTAR EL CERESO EN TECATE.	700,000	700,000	700,000	746,347	746,347	460,239	460,239	RP-CESTE-BC-2025-006-CP-UP	MPRANSA, SANA, VELASCO S.C.	28/07/2025	29/09/2025	1	PROYECTO	5,922	25%	62%			
PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRA DE SUSTENTABILIDAD ENERGETICA: CONSTRUCCION DE PARQUE GENERADOR DE FUENTES RENOVABLES (EOLICA, SOLAR E HIDROKINETICA) EN LA PLANTA LA NOPALERA, TECATE - MODELO PIONERO EN BAJA CALIFORNIA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,572,887	5,572,887	1,500,000	1,500,000	RP-CESTE-BC-2025-007-CP-UP	DIVULLEC S.A. DE C.V.	28/07/2025	27/12/2025	1	PROYECTO	108,440	15%	30%			
BACHEO #2	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,995,606	1,995,606	1,218,801	1,218,801	RP-CESTE-BC-2025-004-CP-UP	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT S.A. DE C.V.	30/04/2025	31/12/2025	920	M2	60,887	61%	61%			
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO Y VALVULA DE CORTE PARA LA PLANTA POTABILIZADORA EL HONGO.	1,047,969	1,047,969	1,047,969	1,047,596	1,047,596	514,388	514,388	RP-CESTE-BC-2025-005-CP-UP	INGENIERIA ANUP MECANICAL TECNOLOGIAS S. DE R.L. DE C.V.	30/04/2025	31/10/2025	2	PZA	2,459	30%	30%			
SUBTOTAL PROGRAMA 2025:	20,487,436	20,487,436	20,487,436	18,403,865	18,403,865	9,695,554	9,695,554												
TOTAL DEL PROGRAMA 2025 (RP + ADM):	57,266,724	57,266,724	57,266,724	18,403,865	18,403,865	9,695,554	9,695,554								26%	32%			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PROSANEAR 2025
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MODALIDAD DE INVERSIÓN	TOTAL CONTRATADO	REFERENDO 2025	ESTRUCTURA FINANCIERA 2025			FORMALIZADO	INVERSION CONTRATADA		INVERSION EJERCIDA		DATOS DEL CONTRATO		FE CHAS		METAS		POBLACION BENEFICIADA	% AVANCES	
			TOTAL	FEDERAL	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2025	ESTIMADA	PAGADA	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	INICIO	TERMINO	CANTIDAD	UNIDAD		FÍS	FIN.
PROSANEAR 2025																			
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tecate, la cual consiste en el suministro e instalación de un sistema de bombeo de aguas residuales crudas en el cárcamo de entrada que incluye el suministro e instalación de una bomba sumergible con impulsor estándar de hierro fundido, con motor de 75 HP, para las condiciones de operación de 200 LPS a 55 pies de carga, tablero eléctrico y lo necesario para su correcta operación.	0	0	1,939,637.00	1,212,273.00	727,364.00	0	0	0	0	0									
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Cereso, la cual consiste en el suministro e instalación de un cartucho para triturador marca Muffin Monster con número de serie 106725-3-1 y lo necesario para su correcta operación.	0	0	1,520,000.00	950,000.00	570,000.00	0	0	0	0	0									
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tecate, la cual consiste en el suministro e instalación de un sistema de bombeo para purgar lodos del sedimentador primario que incluye el suministro e instalación de una bomba de 2 pistones de 9" marca KOMLINE modelo KS-9-2 o SIMILAR con capacidad de 5 lps a con una carga dinámica 12.2 metros y lo necesario para su correcta operación.	0	0	1,760,000.00	1,100,000.00	660,000.00	0	0	0	0	0									
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tecate, la cual consiste en el suministro e instalación de un sistema de bombeo para alimentar lodos al filtro banda para su desagudo que incluye el suministro e instalación de una bomba de 3 pistones de 9"marca KOMLINE modelo KS-9-3 o SIMILAR con capacidad de 12 lps a con una carga dinámica 12.2 metros y lo necesario para su correcta operación.	0	0	2,160,000.00	1,350,000.00	810,000.00	0	0	0	0	0									
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tecate, la cual consiste en el suministro e instalación de un sistema de bombeo de aguas residuales crudas en el cárcamo de entrada que incluye el suministro e instalación de una bomba centrífuga autocebante marca Gorman Rupp modelo 112A20-B, 12 X 12, serie 1305832N con motor de 75 HP, para las condiciones de operación de 200 LPS a 55 pies de carga	0	0	1,120,000.00	700,000.00	420,000.00	0	0	0	0	0									
Consumo de energía eléctrica del sistema de aguas residuales para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Tecate, con número de medidor 3260Y7.	0	0	2,160,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0	0	0	0	0									
SUBTOTAL PROSANEAR 2025			10,659,637.00	6,392,273.00	4,267,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								#DIV/0!	0%
TOTAL DEL PROGRAMA :			10,659,637	6,392,273	4,267,364	0	0	0	0	0								#DIV/0!	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
ACCIONES DESINFECCION DEL AGUA 2025
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MODALIDAD DE INVERSIÓN	TOTAL CONTRATADO	REFERENDO 2025	ESTRUCTURA FINANCIERA 2025			FORMALIZADO	INVERSION CONTRATADA		INVERSION EJERCIDA		DATOS DEL CONTRATO		FE CHAS		METAS		POBLACION BENEFICIADA	% AVANCES	
			TOTAL	FEDERAL	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2025	ESTIMADA	PAGADA	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	INICIO	TERMINO	CANTIDAD	UNIDAD		FÍS	FIN.
ACCIONES DESINFECCION DEL AGUA 2025																			
DPD REFILL PARA DETERMINAR CLORO LIBRE RESIDUAL FRASCO PARA 500 PRUEBAS	12,550	12,550	12,550.00	6,275.00	6,275.00	12,550	12,550	12,550	0	0	ADSRP-CESPTE-BC-2025-031	JONATHAN IVAN GARCIA RAMOS	09/07/2025	31/08/2025	750	PASTILLA	962	0%	0%
HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 70% CUBETAS DE 45 KG C/U	12,379	12,379	12,379	6,189	6,189	12,379	12,379	12,379	201,713	201,713	ADSRP-CESPTE-BC-2025-035	QUIMICA PIMA S.A. DE C.V.	09/07/2025	31/08/2025	18,765	KILOGRAMO	962	8%	1630%
HIPOCLORITO DE SODIO AL 12.5% EN TIBORES DE 200 LITROS (240-242 KGS C/TIBOR)	180,551	180,551	180,550.94	90,275.47	90,275.47	180,551	180,551	180,551	19,152	19,152	ADSRP-CESPTE-BC-2025-033	QUIMICA PIMA S.A. DE C.V.	09/07/2025	31/12/2025	15,840	KILOGRAMO	962	11%	11%
MUESTREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL	122,850	122,850	122,850.00	61,425.00	61,425.00	122,850	122,850	122,850	0	0	ADSRP-CESPTE-BC-2025-037	ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R. DE C.V.	09/07/2025	31/12/2025	750	MUESTRA	962	0%	0%
SUBTOTAL ADA 2025:			328,329.74	164,164.87	164,164.87	328,329.74	328,329.74	328,329.74	220,865.02	220,865.02								5%	410%
TOTAL DEL PROGRAMA :			328,330	164,165	164,165	328,330	328,330	328,330	220,865	220,865								5%	410%

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
PROAGUA 2025
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MODALIDAD DE INVERSIÓN	TOTAL CONTRATADO	REFERENDO 2025	ESTRUCTURA FINANCIERA 2025			FORMALIZADO	INVERSIÓN CONTRATADA		INVERSIÓN EJERCIDA		DATOS DEL CONTRATO		FECHAS		METAS		POBLACION BENEFICIADA	% AVANCES	
			TOTAL	FEDERAL	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2025	ESTIMADA	PAGADA	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	INICIO	TERMINO	CANTIDAD	UNIDAD		FJS	FIN.
PROAGUA 2025																			
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PLANTA POTABILIZADORA LA NOPALERA A TANQUE 101 (6A ETAPA DE 7 ETAPAS) DEL KM 1+957.34 AL 2+500.00, EN EL MUNICIPIO DE TECATE B.C., LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 543 M DE TUBERÍA PVC CLASE 235 (DR-18) DE 12" (305 MM) DE DIÁMETRO.	8,634,748	8,634,748	8,634,748.26	3,360,000.00	5,274,748.26	8,634,748	8,634,748	8,634,748	2,520,000	2,520,000	PROAGUA-URBANA-CESPTE-2025-05-OP-LP	HIDREAL DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	28/07/2025	31/12/2025	543	M	60,887	41%	41%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PLANTA POTABILIZADORA LA NOPALERA A TANQUE 101 (7A ETAPA DE 7 ETAPAS) DEL KM 2+500.00 AL 2+928.29, EN EL MUNICIPIO DE TECATE B.C., LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 349 M DE TUBERÍA PVC CLASE 235 (DR-18) DE 12" (305 MM) DE DIÁMETRO Y 80 M DE TUBERÍA DE ACERO.	5,800,255	5,800,255	5,800,255.32	2,136,000.00	3,664,255.32	5,800,255	5,800,255	5,800,255	1,602,000	1,602,000	PROAGUA-URBANA-CESPTE-2025-06-OP-LP	HIDREAL DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	28/07/2025	31/12/2025	428	M	60,887	35%	37%
Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Colonia La Ilusión, de la localidad Tecate, en el municipio de Tecate, B.C. (2a etapa de 2 etapas), la obra consiste en el suministro e instalación de 581 m de tubería de PVC sanitario SDR-35 de 8" (203 mm) de diámetro, la construcción de 17 pozos de visita y 70 descargas domiciliarias.	5,432,140	5,432,140	5,432,139.84	2,505,265.88	2,926,873.96	5,432,140	5,432,140	5,432,140	1,503,160	1,503,160	PROAGUA-URBANA-CESPTE-2025-08-OP-LP	CONTACT CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	28/07/2025	29/09/2025	581	M	381	100%	30%
Construcción de red de alcantarillado sanitario en Privada Marmol, Colonia Ecochuma, de la localidad Tecate, en el municipio de Tecate, B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 153 m de tubería de PVC sanitario SDR-35 de 8" (305 mm) de diámetro, la construcción de 4 pozos de visita y 7 descargas domiciliarias.	2,222,990	2,222,990	2,222,990.07	667,665.89	1,555,324.18	2,222,990	2,222,990	2,222,990	666,897	666,897	PROAGUA-URBANA-CESPTE-2025-07-OP-LP	CONSTRUCCIONES COVAME S.A. DE C.V.	28/07/2025	19/09/2025	300	M	37	40%	30%
SUPERVISION TECNICA	209,761	209,761	209,760.85	86,689.32	123,071.53	209,761	209,761	209,761	0	0	0								
SUBTOTAL PROAGUA 2025:			22,299,894.34	8,755,621.09	13,544,273.25	22,299,894.34	22,299,894.34	22,299,894.34	6,292,056.55	6,292,056.55								49%	28%
TOTAL DEL PROGRAMA :			22,299,894	8,755,621	13,544,273	22,299,894	22,299,894	22,299,894	6,292,057	6,292,057								49%	28%



30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

[illegible]



I	INVERSION APROBADA		FORMALIZADO	INVERSION CONTRATADA		INVERSION EJERCIDA		DATOS DEL CONTRATO		FECHAS		METAS		POBLACION BENEFICIADA	% AVANCES		COMENTARIOS	REFERENDO Y/O DEVOLUCIONES	OBSERVACIONES
	TOTAL	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2024	ESTIMADA	PAGADA	Nº DE CONTRATO	CONTRATISTA	INICIO	TERMINO	CANTIDAD	UNIDAD		FIS	FIN			
PROGRAMA 2024																			
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA LA NOPALERA, CON CAPACIDAD DE 175 LTS EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.	7,280,142	7,280,142	7,280,142	14,363,343	7,280,142	5,053,328	5,053,328	RP-CESTE-BC-2024-001-OP-UP	ICASC S.C.	26/FEBRERO/2024	25/MARZO/2025	1	LOTE	60,887	87%	87%			
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VISTAS DEL VALLE, DE LA LOCALIDAD TECATE, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C., LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 913 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SDR-35 DE 8" (305 MM) DE DIÁMETRO, LA CONSTRUCCIÓN DE 18 POZOS DE VISITA Y 121 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	3,996,035	3,996,035	3,996,035	5,311,629	3,996,035	4,084,900	4,084,900	RP-CESTE-BC-2024-032-OP-UP	MENTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	02-DIC-2024	31-MAR-2025	913	M	424	100%	100%			
CONSTRUCCION DE NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS EN LA PTAR CERESO	6,130,071	6,130,071	6,130,071	8,380,071	6,130,071	6,974,525	6,974,525	RP-CESTE-BC-2024-013-OP-UP	INGENIERA CIVIL INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	02-12-2024	30-04-2025	1	LOTE	4,680	91%	91%			
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SILVESTRE FLORES, COLONIA LA BONDAD, DE LA LOCALIDAD TECATE, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C., LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 153 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SDR-35 DE 8" (305 MM) DE DIÁMETRO, LA CONSTRUCCIÓN DE 4 POZOS DE VISITA Y 7 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	678,264	678,264	678,264	1,139,823	678,264	139,823	139,823	RP-CESTE-BC-2024-013-OP-UP	EL INGENIERO ESTRUCTURA S.A. DE C.V.	02-12-2024	30-01-2025	153	M	37	100%	100%			
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALCATRAZES, FRACC. EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 405 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SDR-35 DE 8" (305 MM) DE DIÁMETRO, LA CONSTRUCCIÓN DE 15 POZOS DE VISITA Y 13 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	855,682	855,682	855,682	1,780,154	855,682	511,271	511,271	RP-CESTE-BC-2024-034-OP-UP	CONSTRUCCIONES COVAME S.A. DE C.V.	02-12-2024	01-03-2025	405	M	137	100%	100%			
PROYECTO EJECUTIVO EN PTAR TECATE	5,344,793	5,344,793	5,344,793	8,450,321	5,344,793	3,422,651	3,422,651	RP-CESTE-BC-2024-006-OP-UP	MIRANDA ARANA VELAZCO S.C	08-07-2024	08-11-2024	1	LOTE	60,887	100%	100%			
CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO CON CAPACIDAD DE 3119 M3, LOCALIDAD EN LA COLONIA JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE TECATE B.C.	15,832,099	15,832,099	15,832,099	22,617,284	15,832,099	13,072,766	13,072,766	RP-CESTE-BC-2024-013-OP-UP	CONAT T CONSTRUCCIONES DE RL DE C.V.	23-09-2024	31-03-2025	350	LPS	60,887	100%	100%			
REPOSICION DE TUBERIA ZONA PASO DEL AGUILA EN NODO DE ACCESO A AUTOPISTA DE CUOTA No. 2D DEL KM 139+249.21 AL KM 139+340 DE LA CARRETERA LIBRE FEDERAL No.2 MEXICALI-TIJUANA EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.	2,081,180	2,081,180	2,061,072	2,061,072	2,061,072	2,072,366	2,072,366	RP-CESTE-BC-2024-018-OP-UP	HUBERTOPALACIOS	28/10/2024	24/01/2025	104	M	459	100%	100%			
REPARACION DE CARPETA EN AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	356,251	356,251	356,251	356,251	356,251	356,251	356,251	RP-CESTE-BC-2024-016-OP-AD	CONSTRUCCIONES COVAME S.A. DE C.V.	28/10/2024	24/01/2025	104	M	459	100%	100%			
SUBTOTAL PROGRAMA 2024:		42,554,517	42,554,517	42,534,409	64,459,948	42,534,409	35,908,593	35,908,593											
TOTAL DEL PROGRAMA 2024 (RP + ADM):		79,333,805	79,333,805	79,313,697	64,459,948	42,534,409	35,908,593	35,908,593							97%	98%			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE
PROGRAMA BONO SOSTENIBLE
BONO SOSTENIBLE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA 2025				FORMALIZADO 2024	INVERSIÓN CONTRATADA		INVERSIÓN EJERCIDA		DATOS DEL CONTRATO		FECHAS		METAS		POBLACION BENEFICIADA	% AVANCES		COMENTARIOS	REFERENDO Y/O DEVOLUCIONES
	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2025	ESTIMADA	PAGADA	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	INICIO	TERMINO	CANTIDAD	UNIDAD		FIS	FIN.		
BONO SOSTENIBLE 2023																				
10010066176 - AMPLIACION DE PLANTA DE POTABILIZADORA LA NOPALERA CON CAPACIDAD DE 175 Lts EN TECATE, B. C.	114,590,880	0	114,590,880	0	114,590,880	227,992,904	114,590,880	67,181,705	67,181,705	RP-CESPT-BC-2023-008-OP-IP	CONZA S.A. EN AGRUPACION CON ARANDA SISTEMAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.	19/DICIEMBRE/2023	09/JULIO/2025	1	LOTE	68,887	63%	63%	13 ESTIMACIONES, EXTRAORDINARIA #1 Y #2 PAGADAS	
BONO SOSTENIBLE 2024																				
10010067046 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO CON CAPACIDAD DE 3,119 M3 "JUÁREZ", LOCALIDAD EN LA COLONIA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE TECATE, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.	22,617,284	0	22,617,284	0	22,617,284	22,617,284	22,617,284	22,617,284	22,617,284	RP-CESPT-BC-2024-010-OP-IP	CONTA T CONSTRUCCION ES S DE R.L DE C.V.	23/SEPTIEMBRE/2024	31/MARZO/2025	3,000	M3	68,887	100%	100%		
SUBTOTAL BONO SOSTENIBLE:	137,208,164	0	137,208,164	0	137,208,164	250,610,187	137,208,164	89,798,989	89,798,989								82%	81%		
TOTAL DEL PROGRAMA :	137,208,164	0	137,208,164	0	137,208,164	250,610,187	137,208,164	89,798,989	89,798,989								82%	81%		

