

## INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE MARZO DE 2023

### PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA

MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA 2023			FORMALIZADO 2023	INVERSIÓN CONTRATADA		INVERSIÓN EJERCIDA		% AVANCES	
	TOTAL	FEDERAL	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2023	EJERCIDA	PAGADA	FÍS	FIN.
<b>PROGRAMA 2022</b>										
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PLANTA POTABILIZADORA LA NOPALERA A TANQUE 101, SEGUNDA ETAPA, DEL KM 0+100.24 AL KM 0+234.24 Y DEL KM 0+740.24 AL KM 1+042.24, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	1,475,571.03	457,427.03	1,018,144	1,475,571	3,692,226	1,475,571	1,475,571	1,475,571	100%	100%
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1,475,571</b>	<b>457,427</b>	<b>1,018,144</b>	<b>1,475,571</b>	<b>3,692,226</b>	<b>1,475,571</b>	<b>1,475,571</b>	<b>1,475,571</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>PROGRAMA 2023</b>										
CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. ALFONSO GARZÓN, DE LA LOCALIDAD TECATE, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 349M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SDR-35 DE 8" (203MM) DE DIÁMETRO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO SANITARIO.	1,405,544	632,495	773,049	1,405,544	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. ALFONSO GARZÓN, DE LA LOCALIDAD TECATE, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 149 7M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SDR-35 DE 8" (203MM) DE DIÁMETRO, LA CONSTRUCCIÓN DE 24 POZOS SANITARIO Y 150 DESCARGAS.	7,856,527	3,535,437	4,321,090	7,856,527	0	0	0	0	0%	0%
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>9,262,071</b>	<b>4,167,932</b>	<b>5,094,139</b>	<b>9,262,071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA :</b>	<b>10,737,642</b>	<b>4,625,359</b>	<b>6,112,283</b>	<b>10,737,642</b>	<b>3,692,226</b>	<b>1,475,571</b>	<b>1,475,571</b>	<b>1,475,571</b>	<b>100%</b>	<b>14%</b>



## INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE MARZO DE 2023

### PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DESINFECCION DEL AGUA 2023

MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA 2023			FORMALIZADO 2023	INVERSION CONTRATADA		INVERSION EJERCIDA	% AVANCES	
	TOTAL	FEDERAL	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2023	PAGADA	FÍS	FIN.
<b>PROPUESTA 2023</b>									
Adquisicion de Hipoclorito de Calcio	291,600	145,800	145,800	0	0	0	0	0%	0%
Adquisicion de hipoclorito de sodio	108,000	54,000	54,000	0	0	0	0		
Adquisicion de pastillas dpd	13,500	6,750	6,750	0	0	0	0	0%	0%
Adquisicion de refacciones para equipo de desinfección	86,620	43,310	43,310	0	0	0	0		
Muestreo de cloro libre residual	112,500	56,250	56,250	0	0	0	0	0%	0%
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>612,220</b>	<b>306,110</b>	<b>306,110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA :</b>	<b>612,220</b>	<b>306,110</b>	<b>306,110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>



## INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE MARZO DE 2023

### PRODDER 2022-2023

MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA 2022 al 2023				FORMALIZADO 2022/2023	CONVOCADO	INVERSION CONTRATADA		INVERSION EJERCIDA		% AVANCES	
	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	GIC			TOTAL	ASIGNADA 2023	ESTIMADA	PAGADA	FÍS	FIN.
<b>PROGRAMA 2022</b>												
RED DE ATARJEAS, REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JUAREZ, LO OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,647 METROS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, CLASE SDR-35	8,706,788	4,359,707	0	4,347,081	8,706,788	8,706,788	8,706,788	4,333,854	4,333,854	2,525,406	100%	58%
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>8,706,788</b>	<b>4,359,707</b>	<b>0</b>	<b>4,347,081</b>	<b>8,706,788</b>	<b>8,706,788</b>	<b>8,706,788</b>	<b>4,333,854</b>	<b>4,333,854</b>	<b>2,525,406</b>	<b>100%</b>	<b>58%</b>
<b>PROPUESTA 2023</b>												
RED DE A ATRJEAS; RED DE ATARJEAS; CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RD DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHA DE ACCESO A LA COLONIA ESCORIAL, TECATE. B. C., LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 381 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIMETRO, CLASE SDR-35 Y LA CONSTRUCCION DE SIETE POZOS DE VISITA TIPO COMUN.	1,746,155	873,077	0	873,077	0	0	0	0	0	0	0%	0%
RED DE DISTRIBUCION; LINEA PRIMARIA; CONSTRUCCION DE ESTACION REDUCTORA DE PRESION EN AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO TANAMA, TECATE, B.C. LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CAJA DE PROTECCION DE LA ESTACION REDUCTORA A BASE DE MUROS DE CONCRETO ARMADO f'c= 250 kg/CM2, TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, 2 VALVULAS REDUSTORAS MODELO 6990-01, 2 VALVULAS DE COMPUERTA, VALVULA ALIVIADORA DE PRESION, JUNTAS DE DESMANTELAMIENTO, FILTRO YEE, MANOMETROS, PAR ARREGLOS DE 4" DE DIAMETRO.	584,098	292,049	0	292,049	0	0	0	0	0	0	0%	0%
LINEA DE CONDUCCION; LINEA DE BOMBEO REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE CUCHUMA AL TANQUE ESCORIAL, EN EL Km 4+470 AL Km 4+520, EN LA COLONIA EL ESCORIAL, TECATE, B. C.; LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 5M mts TUBERIA DE ADERO Y PLACA BASE Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EPOXICO	618,722	309,361	0	309,361	0	0	0	0	0	0	0%	0%
SISTEMA DE ATARJEAS; RED DE ATARJEAS; REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 3ER ETAPA EN LA COLONIA JUAREZ, TECATE, B. C. LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,566 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SDR-35 DE 8" (20 CMS) DE DIAMETRO. INCLUYE, DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTO, RECONSTRUCCION Y MEJORAS DE POZOS DE VISITA Y RECONEXION DE DESCARGAS SANITARIAS.	7,529,009	3,764,504	0	3,764,504	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>10,477,983</b>	<b>5,238,992</b>	<b>0</b>	<b>5,238,992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA :</b>	<b>19,184,771</b>	<b>9,598,699</b>	<b>0</b>	<b>9,586,073</b>	<b>8,706,788</b>	<b>8,706,788</b>	<b>8,706,788</b>	<b>4,333,854</b>	<b>4,333,854</b>	<b>2,525,406</b>	<b>100%</b>	<b>58%</b>

## INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE MARZO DE 2023

### PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS (ADMINISTRACION DIRECTA) 2023

MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA			FORMALIZADO	CONVOCADO	INVERSION CONTRATADA		INVERSION EJERCIDA		% AVANCES	
	TOTAL	OTROS	GIC			TOTAL	ASIGNADA 2023	ESTIMADA	PAGADA	FÍS	FIN.
<b>PROGRAMA 2022</b>											
AMPLIACION DE REDES EN ZONA URBANA	317,996	0	317,996	317,996	317,996	500,000	317,996	173,753	173,753	92%	55%
<b>PROPUESTA 2023</b>											
Ampliación de 1,000 metros de red de agua potable en la Zona Rural de el Municipio de Tecate, B.C.	500,000	0	500,000	500,000	238,955	238,955	500,000	238,955	238,955	0%	48%
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>817,996</b>	<b>0</b>	<b>817,996</b>	<b>817,996</b>	<b>556,951</b>	<b>738,955</b>	<b>817,996</b>	<b>412,708</b>	<b>412,708</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
<b>SUBTOTAL DEL PROGRAMA 2022 :</b>	<b>817,996</b>	<b>0</b>	<b>817,996</b>	<b>817,996</b>	<b>556,951</b>	<b>738,955</b>	<b>817,996</b>	<b>412,708</b>	<b>412,708</b>	<b>36%</b>	<b>50%</b>



## INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE MARZO DE 2023

### RECURSOS PROPIOS 2021-2022

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN APROBADA 2023		CONVOCADO	INVERSIÓN CONTRATADA		INVERSIÓN EJERCIDA		% AVANCES	
	TOTAL	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2023	ESTIMADA	PAGADA	FÍS	FIN.
<b>PROGRAMA 2021</b>									
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS DE 8", EN LA CALLE OLIVOS DE LA COLONIA ALFONSO GARZON EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	104,767	104,767	104,767	104,767	104,767	0	0	100%	0%
<b>TOTAL PROGRAMA 2021</b>	<b>104,767</b>	<b>104,767</b>	<b>104,767</b>	<b>104,767</b>	<b>104,767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
<b>PROGRAMA 2022</b>									
BACHEO 2022	1,463,473	1,463,473	629,063	4,311,113	1,463,473	571,699	571,699	100%	39%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 200 M. EN COLONIA XIII AYUNTAMIENTO.	7,026,040	7,026,040	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE 2DA. LINEA DE CONDUCCION AURAS-NOPALERA 1RA. ETAPA	23,923,918	23,923,918	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NOGAL ENTRE BLVD. FAMILIA FEDERICO Y CALLE CIPRES DEL FRACC. ESCORIAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	761,600	761,600	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PLANTA POTABILIZADORA CUCHUMA	1,252,973	1,252,973	2,494,053	2,494,053	1,247,026	599,191	0	95%	0%
INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS PRIMERA ETAPA	<b>879,758</b>	879,758	1,554,842	1,554,842	879,758	0	0	100%	0%
CONSTRUCCION DE NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS EN LA PTAR CERESO	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE AEREACION FORZADA A FILTROS PRECOLADORES EN PTAR DE LA CIUDAD	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0%	0%
INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS SEGUNDA ETAPA	<b>1,660,476</b>	1,660,476	3,279,048	3,279,048	1,639,524	0	0	100%	0%
INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS TERCERA ETAPA	<b>1,696,705</b>	1,696,705	3,206,590	3,206,590	1,603,295	367,514	367,514	96%	22%
INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS CUARTA ETAPA	<b>1,804,435</b>	1,804,435	2,991,130	2,991,130	1,495,565	0	0	90%	0%
<b>TOTAL PROGRAMA 2022</b>	<b>49,169,377</b>	<b>49,169,378</b>	<b>14,154,727</b>	<b>17,836,777</b>	<b>8,328,641</b>	<b>1,538,404</b>	<b>939,213</b>	<b>97%</b>	<b>2%</b>
<b>SUBTOTAL DEL PROGRAMA 2021-2022</b>	<b>49,487,373</b>	<b>49,274,145</b>	<b>14,259,494</b>	<b>17,941,544</b>	<b>8,433,408</b>	<b>1,538,404</b>	<b>939,213</b>	<b>45%</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA :</b>	<b>49,805,369</b>	<b>49,378,912</b>	<b>14,682,257</b>	<b>18,364,307</b>	<b>8,856,171</b>	<b>2,038,404</b>	<b>1,257,209</b>	<b>14%</b>	<b>3%</b>



## INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE MARZO DE 2023

### RECURSOS PROPIOS 2023

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN APROBADA		CONVOCADO	INVERSIÓN CONTRATADA		INVERSIÓN EJERCIDA		% AVANCES	
	TOTAL	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2023	ESTIMADA	PAGADA	FÍS	FIN.
<b>PROGRAMA 2023</b>									
BACHEO 2023	3,720,000	3,720,000	0	0	0	0	0	0%	0%
OBRAS POR DEFINIR	8,820,005	8,820,005	0	0	0	0	0	0%	0%
RENIVELACION DE POZOS DE VISITA EN LA CIUDAD DE TECATE, B. C.	897,350	897,350	0	0	0	0	0	0%	0%
CARCAMO DE AGUAS NEGRAS ALFONSO GARZON, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	2,765,519	2,765,519	0	0	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PLANTA POTABILIZADORA "LA NOPALERA" A TANQUE 101 (TERCERA ETAPA) DEL KM 1+042.24 AL 1+442.24 EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. LA OBRA CONSISTEN EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 400M DE TUBERIA DE PVC CLASE 235 (DR-18) DE 12" (305MM) DE DIÁMETRO.	5,838,269	5,838,269	0	0	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PLANTA POTABILIZADORA "LA NOPALERA" A TANQUE 101 (CUARTA ETAPA) DEL KM 1+395.06 AL 1+495.72 EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. LA OBRA CONSISTEN EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 400M DE TUBERIA DE PVC CLASE 235 (DR-18) DE 12" (305MM) DE DIÁMETRO.	2,229,926	2,229,926	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>SUBTOTAL DEL PROGRAMA 2023</b>	<b>24,271,068</b>	<b>24,271,068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA :</b>	<b>24,771,068</b>	<b>24,771,068</b>	<b>238,955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238,955</b>	<b>500,000</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>