

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE
PROGRAMA ESTATAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2025
30 DE JUNIO DE 2025
RESUMEN

MODALIDAD DE INVERSIÓN	POR PROGRAMA			ESTRUCTURA FINANCIERA				FORMALIZADO	CONTRATADO	EJERCIDO	% AVANCES		
	AGUA POTABLE	ALCANT Y SANEAM	OTROS	TOTAL	FEDERAL	BONO SOSTENIBLE	GIC				FÍS	FIN.	
PRODDER 2024													
PRODDER 2024	6,374,924	0	0	6,374,924	3,187,462	0	3,187,462	8,856,013	7,145,354	8,856,012	82%	100%	
TOTAL PRODDER:	6,374,924	0	0	6,374,924	3,187,462	0	3,187,462	8,856,013	7,145,354	8,856,012	82%	100%	
BONO SOSTENIBLE													
BONO SOSTENIBLE	250,610,188	0	0	250,610,188	0	250,610,188	0	250,610,188	250,610,187	127,810,794	51%	51%	
TOTAL BONO SOSTENIBLE	250,610,188	0	0	250,610,188	0	250,610,188	0	250,610,188	250,610,187	127,810,794	51%	51%	
Recursos Propios:													
Recursos Propios 2024	2,417,323	5,529,981	34,587,105	42,534,409	0	0	42,534,409	79,313,697	42,534,409	28,120,870	82%	35%	
Recursos Propios 2025	27,541,954	30,873,676.67	6,200,000	4,200,000	0	0	4,200,000	27,878,836	27,878,836	1,718,732	5%	6%	
TOTAL RECUSOS PROIPOS 24-25:	29,959,277	36,403,658	40,787,105	46,734,409	0	0	46,734,409	107,192,533	70,413,245	29,839,602	50%	28%	
TOTAL	286,944,389	36,403,658	40,787,105	303,719,521	3,187,462	250,610,188	49,921,871	366,658,733	328,168,786	166,506,408	51%	45%	

MANUEL ALVARO CASTRO LUNA
DIRECTOR GENERAL

[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS 2024
30 DE JUNIO DE 2025



GOBIERNO DEL ESTADO																			
30 DE JUNIO DE 2025																			
MODALIDAD DE INVERSION	INVERSION APROBADA		FORMALIZADO	INVERSION CONTRATADA		INVERSION EJERCIDA		DATOS DEL CONTRATO		FECHAS		METAS		POBLACION BENEFICIADA	% AVANCES		COMENTARIOS	REFRENDO Y/O DEVOLUCIONES	OBSERVACIONES
	TOTAL	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2024	ESTIMADA	PAGADA	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	INICIO	TERMINO	CANTIDAD	UNIDAD		FIS	FIN.			
PROGRAMA 2024																			
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA LA NOPALERA, CON CAPACIDAD DE 175 LTS EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.	7,280,142	7,280,142	7,280,142	14,363,343	7,280,142	2,360,606	2,360,606	RP-CESPTE-BC-2024-002-OF-IP	ICABC S.C.	26/FEBRERO/2024	25/MARZO/2027	1	LOTE	60,887	76%	76%			
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VISTAS DEL VALLE, DE LA LOCALIDAD TECATE, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C., LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 913 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SDR-35 DE 8" (305 MM) DE DIÁMETRO, LA CONSTRUCCIÓN DE 18 POZOS DE VISITA Y 121 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	3,996,035	3,996,035	3,996,035	5,311,629	3,996,035	1,405,239	1,405,239	RP-CESPTE-BC-2024-032-OF-IP	MEDICAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	02-DIC-2024	31-ABR-2025	913	M	424	100%	100%			
CONSTRUCCION DE NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS EN LA PTAR CERESO	6,130,071	6,130,071	6,130,071	8,380,071	6,130,071	1,240,838	1,240,838	RP-CESPTE-BC-2024-015-OF-IP	INGENIERA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	02-12-2024	30-04-2025	1	LOTE	4,680	83%	83%			
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SILVESTRE FLORES, COLONIA LA BONDAD, DE LA LOCALIDAD TECATE, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C., LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 153 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SDR-35 DE 8" (305 MM) DE DIÁMETRO, LA CONSTRUCCIÓN DE 4 POZOS DE VISITA Y 7 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	678,264	678,264	678,264	1,139,823	678,264	458,141	458,141	RP-CESPTE-BC-2024-013-OF-IP	EL INFRAESTRUCTURAS S.A DE C.V.	02-12-2024	30-01-2025	153	M	37	100%	100%			
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALCATRAZES, FRACC. EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 405 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SDR-35 DE 8" (305 MM) DE DIÁMETRO, LA CONSTRUCCIÓN DE 15 POZOS DE VISITA Y 13 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	855,682	855,682	855,682	1,780,154	855,682	531,273	531,273	RP-CESPTE-BC-2024-014-OF-IP	CONSTRUCCIONES COVAME S.A DE C.V.	02-12-2024	01-03-2025	405	M	137	100%	100%			
PROYECTO EJECUTIVO EN PTAR TECATE	5,344,793	5,344,793	5,344,793	8,450,321	5,344,793	3,622,651	3,622,651	RP-CESPTE-BC-2024-006-OF-IP	MIRANDA ARANA VELASCO S.C.	08-07-2024	08-11-2024	1	LOTE	60,887	59%	59%			
CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO CON CAPACIDAD DE 3119 M3, LOCALIDAD EN LA COLONIA JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE TECATE B.C.	15,832,099	15,832,099	15,832,099	22,617,284	15,832,099	13,072,746	13,072,746	RP-CESPTE-BC-2024-030-OF-IP	CONSTRUT CONSTRUCCIONES DE B.L DE C.V.	23-09-2024	31-03-2025	350	LPS	60,887	83%	83%			
REPOSICION DE TUBERIA ZONA PASO DEL AGUILA EN NODO DE ACCESO A AUTOPISTA DE CUOTA No. 20 DEL KM 139+249.21 AL KM 139+340 DE LA CARRETERA LIBRE FEDERAL No.2 MEXICALI-TIJUANA EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.	2,081,180	2,081,180	2,061,072	2,061,072	2,061,072	2,072,365	2,072,365	RP-CESPTE-BC-2024-018-OF-IP	HILBERTO PALACIOS	28/10/2024	24/01/2025	104	M	459	100%	100%			
REPARACION DE CARPETA EN AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	356,251	356,251	356,251	356,251	356,251	356,251	356,251	RP-CESPTE-BC-2024-016-OF-AD	CONSTRUCCIONES COVAME S.A DE C.V.	28/10/2024	24/01/2025	104	M	459	100%	100%			
SUBTOTAL PROGRAMA 2024:	42,554,517	42,554,517	42,534,409	64,459,948	42,534,409	28,120,870	28,120,870												
TOTAL DEL PROGRAMA 2024 (RP + ADM):	79,333,805	79,333,805	79,313,697	64,459,948	42,534,409	28,120,870	28,120,870								82%	35%			



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS 2025
30 DE JUNIO DE 2025



GOBIERNO DEL ESTADO																			
MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN APROBADA		FORMALIZADO	INVERSIÓN CONTRATADA		INVERSIÓN EJERCIDA		DATOS DEL CONTRATO		FECHAS		METAS		POBLACION BENEFICIADA	% AVANCES		COMENTARIOS	REFRENDO Y/O DEVOLUCIONES	OBSERVACIONES
	TOTAL	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2025	ESTIMADA	PAGADA	Nº DE CONTRATO	CONTRATISTA	INICIO	TERMINO	CANTIDAD	UNIDAD		FIS.	FIN.			
PROGRAMA 2025																			
BACHEO 2025	4,200,000	4,200,000	4,200,000	3,993,880	3,993,880	1,718,732	1,718,732	RP-CESPTE-BC-2025-001-OP-IP	CONSTRUCCIONES COVAMESA DE CV	04/FEBRERO/2025	31/DICIEMBRE/2025	2,000	M2	60,887	43%	43%			
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON DE SERVICIO, COL. LA RINCONADA EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.	684,977	684,977	684,977																
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAZARO RUBIO EN EL MUNICIPIO DE TECATE.	934,125	934,125	934,125																
RED ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. LA OBRERA PRIMERA ETAPA.	2,211,766	2,211,766	2,211,766																
RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PERICUE, COL. PARAISO.	562,196	562,196	562,196																
RED AGUA POTABLE EN CALLE 6TA, COL. SANTA FE.	1,299,126	1,299,126	1,299,126																
RED AGUA POTABLE CALLE 1ERO DE MAYO, COL. 1ERO DE MAYO	302,587	302,587	302,587																
RED ALCANTARILLADO SANITARIO CAJON DE SERVICIO, FRACCIONAMIENTO PLIEGO.	991,744	991,744	991,744																
RED DE AGUA POTABLE RANCHO BUGAMBILIAS, COL. EL MIRADOR	1,005,477	1,005,477	1,005,477																
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO RANCHO BUGAMBILIAS, COL. EL MIRADOR	1,228,337	1,228,337	1,228,337																
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN BLVD. FAMILIA FEDERICO EN COLONIA EL ESCORIAL, TECAT BAJA CALIFORNIA.	4,250,000	4,250,000	4,250,000																
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LA ILUSIÓN 2DA ETAPA, DE LA LOCALIDAD TECATE, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.	5,010,532	5,010,532	5,010,532																
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE CUCHUMA AL TANQUE ESCORIAL, EN EL KM 4+568 AL KM 4+590, EN LA COLONIA EL ESCORIAL, LA OBRA CONSISTE EN UNA PERFORACION DIRECCIONAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 22 METROS DE TUBERÍA DE ACERO DE 10" DE DIAMETRO, ASTM GRADO A-53B DE 1/4" DE ESPESOR, PLACA BASE Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EPÓXICO	2,150,000	2,150,000	2,150,000																
BACHEO #2	2,000,000	2,000,000	2,000,000																
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUIJO ELECTROMAGNETICO Y VALVULA DE CORTE PARA LA PLANTA POTABILIZADORA EL HONGO.	1,047,969	1,047,969	1,047,969																
SUBTOTAL PROGRAMA 2024:	27,878,836	27,878,836	27,878,836	3,993,880	3,993,880	1,718,732	1,718,732												
TOTAL DEL PROGRAMA 2024 (RP + ADM):	64,658,124	64,658,124	64,658,124	3,993,880	3,993,880	1,718,732	1,718,732								0%	3%			



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE
PROGRAMA BONO SOSTENIBLE
BONO SOSTENIBLE
30 DE JUNIO DE 2025



30 DE JUNIO DE 2025																				
MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024				FORMALIZADO 2024	INVERSIÓN CONTRATADA		INVERSIÓN EJERCIDA		DATOS DEL CONTRATO		FE CHAS		METAS		POBLACION BENEFICIADA	% AVANCES		COMENTARIOS	REFRENDO Y/O DEVOLUCIONES
	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2024	ESTIMADA	PAGADA	Nº DE CONTRATO	CONTRATISTA	INICIO	TERMINO	CANTIDAD	UNIDAD		FIS	FIN		
BONO SOSTENIBLE 2023																				
10010066176 - AMPLIACION DE PLANTA DE POTABILIZADORA LA NOPALERA CON CAPACIDAD DE 175 lts EN TECATE, B. C.	227,992,904	0	227,992,904	0	227,992,904	227,992,904	227,992,904	109,047,816	109,047,816	RP-CESPTE-BC-2023-008-OP-LP	CONZA S.A. EN AGRUPACION CON ARANDA SISTEMAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.	19/DICIEMBRE/2023	09/JULIO/2025	1	LOTE	68,887	50%	48%	13 ESTIMACIONES PAGADAS Y EXTRAORDINARIA #1	
BONO SOSTENIBLE 2024																				
10010067046 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO CON CAPACIDAD DE 3,119 M3 "JUÁREZ", LOCALIDAD EN LA COLONIA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE TECATE, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.	22,617,284	0	22,617,284	0	22,617,284	22,617,284	22,617,284	18,762,978	18,762,978	RP-CESPTE-BC-2024-010-OP-LP	CONTA T CONSTRUCCION ES S. DE R.L. DE C.V.	23/SEPTIEMBRE/2024	31/MARZO/2025	3,000	M3	68,887	60%	83%		
																	51%	51%		
SUBTOTAL:	250,610,188	0	250,610,188	0	250,610,188	250,610,187	250,610,187	127,810,794	127,810,794								51%	51%		
TOTAL DEL PROGRAMA :	250,610,188	0	250,610,188	0	250,610,188	250,610,187	250,610,187	127,810,794	127,810,794								51%	51%		