



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PROGRAMA ESTATAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2022**  
**31 DE MARZO DE 2022**  
**RESUMEN**



MODALIDAD DE INVERSIÓN	POR PROGRAMA			ESTRUCTURA FINANCIERA					FORMALIZADO	CONVOCADO	CONTRATADO	EJERCIDO	% AVANCES		
	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	GIC	HS	FIN							
<b>PROGRAMA 2022</b>															
<b>PROAGUA 2022:</b>															
ALUR 2022	3,891,453	4,347,867	0	8,305,044	3,737,888	4,567,156	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
PROSANEAR 2021			1,060,507	1,060,507	596,638	463,869	1,060,507	2,120,612	2,120,612	416,844	39%	39%			
<b>ACCIONES DE DESINFECCIÓN 2022</b>	0	0	420,890	420,890	210,445	210,445	0	0	0	0	0%	0%			
<b>PRODDER:</b>															
PRODDER 2020	217,683	0	0	217,683	205,962	11,721	217,683	217,683	217,683	217,682	100%	100%			
PRODDER 2021	644,629	2,359,157	0	3,003,786	1,501,893	1,501,893	4,265,671	4,693,223	3,977,932	2,350,348	69%	55%			
PROPUESTA PRODDER 2022	1,331,010	7,800,000	0	9,131,010	4,565,505	4,565,505	0	0	0	0	0%	0%			
<b>RECURSOS PROPIOS:</b>															
RECURSOS PROPIOS 2019	0	0	2,193,011	2,193,011	0	2,193,011	0	0	0	0	0%	0%			
RECURSOS PROPIOS 2021	7,024,665	5,554,215	3,350,000	15,928,880	0	15,928,880	15,928,880	13,061,218	5,201,231	2,172,967	97%	14%			
RECURSOS PROPIOS 2022	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0%	0%			
RECURSOS PROPIOS PROPUESTA 2022	10,000,000	35,836,407	9,400,000	55,236,407	0	55,236,407	0	0	0	0	0%	0%			
<b>TOTAL</b>	<b>23,109,440</b>	<b>55,897,646</b>	<b>19,424,408</b>	<b>98,497,218</b>	<b>10,818,331</b>	<b>87,678,887</b>	<b>24,472,741</b>	<b>20,092,736</b>	<b>11,517,458</b>	<b>5,157,841</b>	<b>69%</b>	<b>21%</b>			

JESUS ALFONSO ARAMBURU ZATARAIN  
DIRECTOR GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022**  
**ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS**  
**31 DE MARZO DE 2022**



MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA 2022				FORMALIZADO 2022	CONVOCAO	INVERSIÓN CONTRATADA		INVERSIÓN EJECUTADA		% AVANCES	
	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	GIC			TOTAL	PAGADA	FIS	FIN.	%	%
<b>PROUESTA 2022</b>												
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PLANTA POTABILIZADORA LA NOPALERA A TANQUE 101, SEGUNDA ETAPA, DEL KM 0+100.24 AL KM 0+234.24 Y DEL KM 0+740.24 AL KM 1+042.24, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	3,000,000	1,350,000	0	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA RINCONADA EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	891,453	401,154	0	490,299	0	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LA RINCONADA EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	2,006,427	902,892	0	1,103,535	0	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANGLE ENTRE CALLE RIO BRAVO Y POZO INTERMEDIO Y EN CALLE JARAS ENTRE CALLE RIO BRAVO Y POZO INTERMEDIO DE LA COLONIA TERRAZAS DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	1,362,114	612,951	0	749,163	0	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACION JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. JUAN DE LA BARRERA, AV. NIÑOS HEROES Y C. JUAN DE LA BARRERA, POZO INTERMEDIO RUMBO A C. NIÑOS HEROES DE LA COLONIA RINCON TECATE EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	979,327	440,697	0	538,630	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	53,365	24,014		29,350								
	12,359	6,180		6,180								
Atención y Contraloría Social												
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>8,305,044</b>	<b>3,737,888</b>	<b>0</b>	<b>4,567,156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA :</b>	<b>8,305,044</b>	<b>3,737,888</b>	<b>0</b>	<b>4,567,156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**  
**PROSANEAR 2021**  
**31 DE MARZO DE 2022**



MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA 2021/2022			FORMALIZADO 2021/2022	CONVOCADO	INVERSIÓN CONTRATADA			INVERSIÓN EJERCIDA			% AVANCES	
	TOTAL	FEDERAL	GIC			TOTAL	ASIGNADA 2022	PAGADA	FIS	FIN.	FIS	FIN.	

**PROGRAMA 2022**

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TECATE. ACCION 2.- CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE PREPARACION DE POLIMERO AUTOMATIZADO DEL AREA DEL FILTRO BANDA	643,663	399,071	244,592	643,663	1,286,925	1,286,925	643,663	0	0%	0%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TECATE. ACCION 5.- CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION EN EL CARCAMO DE AGUA TRATADA, DE UNA BOMBA CON MOTOR TURBINA VERTICAL FLECHA HUECA LUBRICACION CON	167,444	41,692	125,752	167,444	334,888	334,888	167,444	167,444	100%	100%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TECATE. ACCION 7.- CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO JUEGOS DE BANDA PARA FILTRO BANDA.	249,400	155,875	93,525	249,400	498,800	498,800	249,400	249,400	100%	100%
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1,060,507</b>	<b>596,638</b>	<b>463,869</b>	<b>1,060,507</b>	<b>2,120,612</b>	<b>2,120,612</b>	<b>1,060,507</b>	<b>416,844</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA :</b>	<b>1,060,507</b>	<b>596,638</b>	<b>463,869</b>	<b>1,060,507</b>	<b>2,120,612</b>	<b>2,120,612</b>	<b>1,060,507</b>	<b>416,844</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ACCIONES DE DESINFECCIÓN 2022**  
**31 DE MARZO DE 2022**



MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA 2021				FORMALIZADO 2022	CONVOCADO	INVERSIÓN CONTRATADA		INVERSIÓN EJERCIDA		% AVANCES	
	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	GIC			ASIGNADA 2021	PAGADA	FJS	FIN.		
<b>PROPUESTA 2022</b>												
ADQUISICIÓN DE EQUIPO COLORIMÉTRICO O DIGITAL	55,970	27,985	27,985	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO	72,828	36,414	36,414	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO	162,713	81,356	81,356	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
SUMINISTRO DE PASTILLAS DPD PARA MUESTRAS DE CLORO LIBRE RESIDUAL	9,140	4,570	4,570	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
CLORO LIBRE RESIDUAL (MCL)	102,600	51,300	51,300	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE PRUEBAS	16,800	8,400	8,400	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
0.2% ESTADO	840	420	420									
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>420,890</b>	<b>210,445</b>	<b>210,445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA :</b>	<b>420,890</b>	<b>210,445</b>	<b>210,445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS**  
**PRODDER 2020-2021-2022**  
**31 DE MARZO DE 2022**



MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA 2021/2022			FORMALIZADO 2021/2022	CONVOCADO	INVERSIÓN CONTRATADA		INVERSIÓN EJERCIDA		% AVANCES	
	TOTAL	FEDERAL	GIC			TOTAL	ASIGNADA 2022	PAGADA	FIS	FIN	
<b>PROGRAMA 2020</b>											
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO	217,683	205,962	11,721	217,683	1,709,354	1,709,354	217,683	217,682	100%	100%	100%
<b>SUBTOTAL:</b>											
	217,683	205,962	11,721	217,683	1,709,354	1,709,354	217,683	217,682	100%	100%	100%
<b>PROGRAMA 2021</b>											
PRIMERA ETAPA LINEA DE CONDUCCION DE NOPALERA - TANQUE 101, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	644,629	322,315	322,315	644,629	1,421,357	1,421,357	644,629	383,534	100%	59%	
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA JUAREZ, TECATE, B. C.	2,146,896	1,073,448	1,073,448	2,146,896	2,510,346	2,510,346	2,146,896	1,048,838	43%	49%	
REHABILITACION DE COLECTOR "NORTE" EN EL BLVD FEDERICO BENITEZ, DE LA COLONIA RANCHO GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	212,261	106,131	106,131	1,474,146	761,520	1,474,146	1,186,407	917,976	98%	62%	
<b>SUBTOTAL:</b>											
	3,003,786	1,501,893	1,501,893	4,265,671	4,693,223	5,405,849	3,977,932	2,350,348	69%	50%	
<b>PROPUESTA 2022</b>											
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MINAS DEL COBRE EN LA COL. LOMITAS DEL CUCHUMA.	544,418	272,209	272,209	0	0	0	0	0	0%	0%	
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CESAR BAYLON CHACON ENTRE CALLE ING. CESAR MORENO Y CALLE CERRADA, BLVD OSCAR BAYLON CHACON ENTRE CALLE CESAR BAYLON CHACON Y DR. ARTURO GUERRA, CALLE JOSE MAUEL JASSO PEÑA ENTRE ALFONSO ROMERO Y ARMANDO AGUILAR, CALLE EURRASIO SANTANA SANDOVAL ENTRE BLVD. OSCAR BAYLON CHACON Y CALLE JOSE MANUEL JASSO PEÑA Y CALLE ARCADIO AMAYA EN LA COLONIA PRESIDENTES.	786,592	393,296	393,296	0	0	0	0	0	0%	0%	
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JUAREZ	7,800,000	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	0	0%	0%	
<b>SUBTOTAL:</b>											
	9,131,010	4,565,505	4,565,505	0	0	0	0	0	0%	0%	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA :</b>											
	12,134,796	6,067,398	6,067,398	4,265,671	4,693,223	5,405,849	3,977,932	2,350,348	69%	55%	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**  
**PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS (ADMINISTRACION DIRECTA) 2022**  
 31 DE MARZO DE 2022



MODALIDAD DE INVERSION	ESTRUCTURA FINANCIERA			FORMALIZADO	CONVOCADO	INVERSION CONTRATADA			INVERSION EJERCIDA		
	TOTAL	OTROS	GIC			TOTAL	ASIGNADA	PAGADA	% AVANCES FIS.	% AVANCES FIN.	
<b>PROPUESTA 2022</b>											
AMPLIACION DE REDES EN ZONA RURAL	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE REDES EN LA ZONA URBANA	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>SUBTOTAL DEL PROGRAMA 2021:</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

**COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**

**PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS 2019/2021**

**31 DE MARZO DE 2022**



MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA			FORMALIZADO 2021/2022	INVERSION CONTRATADA		INVERSION EJERCIDA		% AVANCES	
	TOTAL	OTROS	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2022	PAGADA	FIS	FIN.	
<b>PROGRAMA 2019</b>										
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL SEGUNDO MODULO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA NOPALERA CON CAPACIDAD DE 175 LPS.	1,169,260	0	1,169,260	1,169,260	1,670,371	1,169,260	0	0	72%	0%
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TECATE, BAJA CALIFORNIA	1,023,751	0	1,023,751	1,023,751	1,462,502	1,023,751	0	0	79%	0%
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2,193,011</b>	<b>0</b>	<b>2,193,011</b>	<b>2,193,011</b>	<b>3,132,873</b>	<b>2,193,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53%</b>	<b>0%</b>
<b>PROGRAMA 2021</b>										
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE INTERCONEXIONES PARA TANQUES EN PLANTA POTABILIZADORA "LA NOPALERA"	6,456,148	0	6,456,148	6,456,148	5,586,231	2,124,529	228,257		93%	11%
BACHO 2021	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	2,984,641	976,971	718,958		97%	74%
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS DE 8", EN LAS CALLES C, B, MEZA Y C, G, VALENZUELA DE LA COLONIA LAS TORRES Y EN LAS CALLES LAURELES Y LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	2,835,847	0	2,835,847	2,835,847	2,357,118	1,771,098	1,065,418		100%	60%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BICENTENARIO DE EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO Y EN LA CALLE TURQUESA DE LA COLONIA LA BONDAD, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	568,517	0	568,517	568,517	568,517	21,138	21,138		100%	100%
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS DE 8", EN LA CALLE OLIVOS DE LA COLONIA ALFONSO GARZON EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	418,368	0	418,368	418,368	418,368	31,069	0		100%	0%
REUBICACION DE ESTACION DE BOMBEO LINEA MORADA EN PTAR TECATE	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	0	0	0		0%	0%
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CARCAMO DE BOMBEO RINCON TECATE	350,000	0	350,000	350,000	276,426	276,426	139,196		100%	50%
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>15,928,880</b>	<b>0</b>	<b>15,928,880</b>	<b>15,928,880</b>	<b>12,191,301</b>	<b>5,201,231</b>	<b>2,172,967</b>		<b>97%</b>	<b>14%</b>
<b>SUBTOTAL DEL PROGRAMA 2019/2020:</b>	<b>18,121,891</b>	<b>0</b>	<b>18,121,891</b>	<b>18,121,891</b>	<b>15,374,173</b>	<b>7,394,242</b>	<b>2,172,967</b>		<b>90%</b>	<b>12%</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS 2022**



31 DE MARZO DE 2022

MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA		FORMULAZADO	INVERSIÓN CONTRATADA		INVERSIÓN EJERCIDA PAGADA	% AVANCES	
	TOTAL	GIC		TOTAL	ASIGNADA 2022		FIS	FIN.
<b>PROGRAMA 2022</b>	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,476,704	3,000,000	900,000	6%	30%
BACHEO 2022								
<b>PROPUESTA 2022</b>	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,476,704</b>	<b>3,000,000</b>	<b>900,000</b>	<b>6%</b>	<b>30%</b>
ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO SUBTERRÁNEAS EN LA ZONA SUR DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE TECATE, B. C.	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0%	0%
PRIMER ETAPA DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA NOPALERA, TECATE, B. C.	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0%	0%
INSTALACIÓN DE MOTOR Y BOMBA "BOOSTER" EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN "AURAS - NOPALERA", PARA GARANTIZAR LA DEMANDA DE AGUA DE LA POBLACIÓN EN TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO.	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN PTAR TECATE, DE ZANJAS DE OXIDACIÓN DE 220 LPS	34,274,807	34,274,807	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NOGAL ENTRE BLVD. FAMILIA FEDERICO Y CALLE CIPRES DEL FRACC. ESCORIAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	761,600	761,600	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ALFONSO GARZÓN-TANQUE LOMBARDO TOLEDANO, TECATE, B. C.	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PLANTA POTABILIZADORA CUCHUMA	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0%	0%
INSTALACIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS PRIMERA ETAPA	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0%	0%
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>55,236,407</b>	<b>55,236,407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>SUBTOTAL DEL PROGRAMA 2022:</b>	<b>58,236,407</b>	<b>58,236,407</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,476,704</b>	<b>3,000,000</b>	<b>900,000</b>	<b>6%</b>	<b>30%</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA :</b>	<b>77,358,298</b>	<b>77,358,298</b>	<b>22,121,891</b>	<b>18,800,877</b>	<b>10,394,242</b>	<b>3,072,967</b>	<b>66%</b>	<b>14%</b>