BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA ESTATAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2021

31 DE DICIEMBRE DE 2021

RESUMEN

CESPTE
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE

MODALIDAD DE INVERSIÓN	POR PROGRAMA			ESTRUCTURA FINANCIERA			FORMALIZADO	CONTRATADO	EJERCIDO	% AVANCES	
	AGUA POTABLE	ALCANT Y SANEAM	OTROS	TOTAL	FEDERAL	GIC				FÍS	FIN.
PROGRAMA 2021											
PROAGUA 2020											
APAUR 2020	0	3,570,490	0	3,570,490	1,427,660	2,142,830	3,570,490	12,080,555	3,570,490	100%	100%
PROAGUA 2021:											
PROSANEAR	0	5,075,000	0	5,075,000	3,171,875	1,903,125	5,075,000	2,120,612	1,060,306	22%	21%
ACCIONES DE DESINFECCION	0	0	400,000	400,000	200,000	200,000	400,000	400,000	400,000	100%	100%
CULTURA DEL AGUA	0	0	200,000	200,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000	100%	100%
PRODDER	5,783,549	3,573,966		9,357,515	3,502,282	5,855,233	9,357,515	8,924,840	6,271,668	67%	67%
RECURSOS PROPIOS	9,009,671	6,267,614	11,762,884	27,040,169	0	27,040,169	27,040,169	21,836,199	16,363,665	47%	61%
TOTAL	**14,793,220**	**18,487,070**	**12,362,884**	**45,643,174**	**8,401,817**	**37,241,357**	**45,643,174**	**45,562,206**	**27,866,129**	**64%**	**61%**

JESUS ALFONSO ARAMBURO ZATARAIN
DIRECTOR GENERAL

FLIC-09

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020-2021

APARTADO URBANO

APAUR 2020

31 DE DICIEMBRE DE 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA 2021				FORMALIZADO 2020-2021	CONVOCADO	INVERSION CONTRATADA		INVERSION EJERCIDA		% AVANCES	
	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	GIC			TOTAL	ASIGNADA 2021	ESTIMADA	PAGADA	FÍS	FIN.
PROGRAMA 2020												
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. SALAMANDRA	3,570,490	1,427,660	0	2,142,830	3,570,490	3,570,490	12,080,555	3,570,490	3,570,490	3,570,490	100%	100%
SUBTOTAL:	**3,570,490**	**1,427,660**	**0**	**2,142,830**	**3,570,490**	**3,570,490**	**12,080,555**	**3,570,490**	**3,570,490**	**3,570,490**	**154%**	**100%**
TOTAL DEL PROGRAMA :	**3,570,490**	**1,427,660**	**0**	**2,142,830**	**3,570,490**	**3,570,490**	**12,080,555**	**3,570,490**	**3,570,490**	**3,570,490**	**100%**	**100%**

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE

ESPTE
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUELES
PROSANEAR 2021
31 DE DICIEMBRE DE 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA 2021				FORMALIZADO 2021	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	% AVANCES	
	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	GIC		TOTAL	PAGADA	FÍS	FIN.
PROGRAMA 2021									
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TECATE. ACCION 1.- CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS.	499,109	311,943	0	187,166	499,109	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TECATE. ACCION 2.- CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE PREPARACION DE POLIMERO AUTOMATIZADO DEL AREA DEL FILTRO BANDA	1,417,203	885,752	0	531,451	1,417,203	1,286,925	643,462	0%	45%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TECATE. ACCION 3.- CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO, RECIPROCO, TIPO EMBOLO PARA EL MANEJO DE LODOS	1,900,000	1,187,500	0	712,500	1,900,000	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TECATE. ACCION 4.- CONSISTE EN REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL AREA DEL FILTRO BANDA.	300,000	187,500	0	112,500	300,000	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TECATE. ACCION 5.- CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION EN EL CARCAMO DE AGUA TRATADA, DE UNA BOMBA CON MOTOR TURBINA VERTICAL FLECHA HUECA LUBRICACION CON AGUA	334,888	209,305	0	125,583	334,888	334,888	167,444	0%	50%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TECATE. ACCION 6.- CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION EN EL AREA DE DIGESTORES DE LODOS, DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE DE 2 HP	125,000	78,125	0	46,875	125,000	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TECATE. ACCION 7.- CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO JUEGOS DE BANDA PARA FILTRO BANDA.	498,800	311,750	0	187,050	498,800	498,800	249,400	100%	50%
SUBTOTAL:	**5,075,000**	**3,171,875**	**0**	**1,903,125**	**5,075,000**	**2,120,612**	**1,060,306**	**22%**	**21%**
TOTAL DEL PROGRAMA :	**5,075,000**	**3,171,875**	**0**	**1,903,125**	**5,075,000**	**2,120,612**	**1,060,306**	**22%**	**21%**

NOTA: LOS MONTOS ESTAN SUJETOS A FORMALIZACION DE TRASPASOS CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

ACCIONES DE DESINFECCION 2021

31 DE DICIEMBRE DE 2021

ESPTE
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE

MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA 2021				FORMALIZADO 2021	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	% AVANCES	
	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	GIC		TOTAL	PAGADA	FÍS	FIN.
PROGRAMA 2021									
REPOSICION DE EQUIPOS	64,822	32,411	0	32,411	64,822	64,822	64,822	100%	100%
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO	82,840	41,420	0	41,420	82,840	82,840	82,840	100%	100%
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO	129,600	64,800	0	64,800	129,600	129,600	129,600	100%	100%
SUMINISTRO DE PASTILLAS DPD PARA MUESTREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL	9,440	4,720	0	4,720	9,440	9,440	9,440	100%	100%
CLORO LIBRE RESIDUAL (MCL)	112,500	56,250	0	56,250	112,500	112,500	112,500	100%	100%
2% ORGANO ESTATAL DE CONTROL	798	399	0	399	798	798	798	100%	100%
SUBTOTAL:	400,000	200,000	0	200,000	400,000	400,000	400,000	100%	100%
TOTAL DEL PROGRAMA :	400,000	200,000	-	200,000	400,000	400,000	400,000	100%	100%

FLIC-09

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

CULTURA DEL AGUA 2021

31 DE DICIEMBRE DE 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA 2021				FORMALIZADO 2021	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	% AVANCES	
	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	GIC		TOTAL	PAGADA	FÍS	FIN.
PROPUESTA 2021									
FORTALECIMIENTO ECAS	68,564	34,282	0	34,282	68,564	68,564	68,564	100%	100%
MATERIALES:									
INEDITOS	70,000	35,000	0	35,000	70,000	70,000	70,000	100%	100%
REPRODUCIDOS	27,150	13,575	0	13,575	27,150	27,150	27,150	100%	100%
ADQUIRIDOS	15,000	7,500	0	7,500	15,000	15,000	15,000	100%	100%
FORMACION DE COMPETENCIAS	15,000	7,500	0	7,500	15,000	15,000	15,000	100%	100%
GASTOS DE FISCALIZACION	200	100	0	100	200	200	200	100%	100%
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,086	2,043	0	2,043	4,086	4,086	4,086	100%	100%
SUBTOTAL:	200,000	100,000	0	100,000	200,000	200,000	200,000	100%	98%
TOTAL DEL PROGRAMA :	200,000	100,000	0	100,000	200,000	200,000	200,000	100%	100%

FLIC-09

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS

PRODDER 2020-2021

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CESPTE
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE

MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA 2020/2021			FORMALIZADO 2020-2021	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	% AVANCES	
	TOTAL	FEDERAL	GIC		TOTAL	PAGADA	FÍS	FIN.
PROGRAMA 2020								
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO	1,573,732	205,962	1,367,770	1,573,732	1,709,354	1,491,671	98%	95%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS SAN JOSE, LOS MEMBRILLOS Y SAN JOSE 2da. SECCION	1,415,857	509,007	906,850	1,415,857	1,415,857	1,415,857	100%	100%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA REPOSICION DE REDUCTORA DE PRESION DURAN.	1,193,960	210,728	983,232	1,193,960	1,193,960	1,193,960	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AGUAS CALIENTES, FRACCIONAMIENTO MIRADOR	173,966	76,585	97,381	173,966	173,966	173,966	100%	100%
SUBTOTAL:	4,357,515	1,002,282	3,355,233	4,357,515	4,493,137	4,275,454	99%	98%
PROGRAMA 2021								
PRIMERA ETAPA LINEA DE CONDUCCION DE **NOPALERA - TANQUE 101**, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	1,600,000	800,000	800,000	1,600,000	1,421,357	955,371	73%	60%
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA JUAREZ, TECATE, B. C.	2,900,000	1,450,000	1,450,000	2,900,000	2,510,346	753,104	0%	26%
REHABILITACION DE COLECTOR "NORTE" EN EL **BLVD FEDERICO BENITEZ,** DE LA COLONIA **RANCHO GONZALEZ** EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	500,000	250,000	250,000	500,000	737,961	287,739	90%	58%
SUBTOTAL:	5,000,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	4,669,664	1,996,214	32%	40%
TOTAL DEL PROGRAMA :	9,357,515	3,502,282	5,855,233	9,357,515	9,162,801	6,271,668	67%	67%

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS (ADMINISTRACION DIRECTA) 2021

31 DE DICIEMBRE DE 2021

ESPTE

MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA			FORMALIZADO	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	% AVANCES	
	TOTAL	OTROS	GIC		TOTAL	PAGADA	FÍS	FIN.
PROGRAMA 2021								
AMPLIACION DE REDES EN ZONA RURAL	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	290,048	290,048	100%	29%
INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO	250,000	0	250,000	250,000	227,691	227,691	100%	91%
INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ELIAS CALLES	250,000	0	250,000	250,000	0	0	0%	0%
SUBTOTAL:	**1,500,000**	**0**	**1,500,000**	**1,500,000**	**517,739**	**517,739**	**100%**	**35%**
SUBTOTAL DEL PROGRAMA 2021 :	**1,500,000**	**0**	**1,500,000**	**1,500,000**	**517,739**	**517,739**	**100%**	**35%**

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS 2019/2020

31 DE DICIEMBRE DE 2021

ESPTE
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE

MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA		FORMALIZADO	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	% AVANCES	
	TOTAL	GIC		TOTAL	PAGADA	FÍS	FIN.
PROGRAMA 2019							
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL SEGUNDO MODULO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA NOPALERA CON CAPACIDAD DE 175 LPS.	1,169,260	1,169,260	1,169,260	1,670,371	0	72%	0%
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL TRATAMIENTO BIOLOGICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TECATE, BAJA CALIFORNIA	1,023,751	1,023,751	1,023,751	1,462,502	0	79%	0%
SUBTOTAL:	**2,193,011**	**2,193,011**	**2,193,011**	**3,132,873**	**0**	**53%**	**0%**
PROGRAMA 2020							
BACHEO 2020	488,934	488,934	488,934	2,592,182	488,934	100%	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE REGULACION CON CAPACIDAD DE 5,000 M3, PARA AGUA POTABLE EN PLANTA POTABILIZADORA "LA NOPALERA", EN LA CIUDAD DE TECATE, B. C.	752,622	752,622	752,622	15,052,438	752,622	100%	100%
AMPLIACION DE MODULOS DE CAJAS RECAUDADORAS DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE	238,852	238,852	238,852	454,005	238,852	100%	100%
CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION RIO TECATE DEL KM 2+460 A KM 2+990	4,992,087	4,992,087	4,992,087	4,992,087	4,992,087	100%	100%
SUBTOTAL:	**6,472,495**	**6,472,495**	**6,472,495**	**23,090,712**	**6,472,495**	**100%**	**100%**
SUBTOTAL DEL PROGRAMA 2019/2020:	**8,665,506**	**8,665,506**	**8,665,506**	**26,223,584**	**6,472,495**	**94%**	**75%**

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS 2021

31 DE DICIEMBRE DE 2021

ESPTE
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE

MODALIDAD DE INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA			FORMALIZADO	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA
	TOTAL	OTROS	GIC		TOTAL	PAGADA
PROGRAMA 2021						
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE INTERCONEXIONES PARA TANQUES EN PLANTA POTABILIZADORA "LA NOPALERA"	6,456,148	0	6,456,148	6,456,148	5,133,280	4,331,619
REUBICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVE. BENITO JUAREZ, COL. EL REFUGIO	173,452	0	173,452	173,452	173,452	173,452
SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 TOMAS Y 50 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CIUDAD DE TECATE, B. C.	772,331	0	772,331	772,331	772,331	772,331
BACHEO 2021	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	2,984,641	2,023,029
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS DE 8", EN LAS CALLES C, B, MEZA Y C, G. VALENZUELA DE LA COLONIA LAS TORRES Y EN LAS CALLES LAURELES Y LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	2,835,847	0	2,835,847	2,835,847	2,357,118	1,064,749
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BICENTENARIO DE EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO Y EN LA CALLE TURQUESA DE LA COLONIA LA BONDAD, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	568,517	0	568,517	568,517	568,517	547,379
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS DE 8", EN LA CALLE OLIVOS DE LA COLONIA ALFONSO GARZON EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.	418,368	0	418,368	418,368	418,368	387,299
REUBICACION DE ESTACION DE BOMBEO LINEA MORADA EN PTAR TECATE	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	EN PROCESO DE LICITACION	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CARCAMO DE BOMBEO RINCON TECATE	350,000	0	350,000	350,000	245,247	73,574
	16,874,663	**0**	**16,874,663**	**16,874,663**	**12,652,954**	**9,373,431**
SUBTOTAL DEL PROGRAMA 2021:	**16,874,663**	**0**	**16,874,663**	**16,874,663**	**12,652,954**	**9,373,431**
TOTAL DEL PROGRAMA :	**27,040,169**	**0**	**27,040,169**	**27,040,169**	**39,394,277**	**16,363,665**